

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

A) NYERTES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

1. TÁMOP-3.1.3-11/1-2012-0015 „Kőbánya a kísérletező természettudományos oktatásért”

Pályázat célja:

Természettudományos labor felújítása a Kőbányai Szent László Gimnáziumban, amelyet a kőbányai általános iskolások is használhatnak.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

A projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (a továbbiakban KLIK) konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmény: Kőbányai Szent László Gimnázium

Elnyert támogatás: 284 408 200 Ft (amelyből az Önkormányzat 270 031 800 Ft, a KLIK 14 376 400 Ft támogatásban részesül)

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai zárása 2014. december 12.

2. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001 „Hagyományos építésű városi terület rehabilitációja” című pályázat

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Pályázat célja:

a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

Specifikus projektcélok:

1. Társasházak részleges felújítása, hőszigetelése, és ezáltal a működtetési, karbantartási, felújítási költségek csökkentése,
2. Komplex közterület-megújítás az élhetőbb lakókörnyezet kialakítása, a nyugodt pihenés feltételeinek megteremtése, és a szabadidő-eltöltés minőségének javítása érdekében,
3. Közbiztonság növelése,
4. Parkolási problémák enyhítése,
5. Forgalomtechnikai korszerűsítés,
6. Közösségi funkciók erősítése,
7. Lakótelepi lakosság közösséggé formálása,
8. A képzési, foglalkoztatási programokban résztvevők elhelyezkedési esélyeinek növelése,

9. Szociális jellegű, hátránykompenzáló programok segítségével a telepen élő hátrányos helyzetű csoportok társadalmi beilleszkedésének elősegítése.

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 248 500 Ft (1 153 986 900 Ft)

Elnyert támogatás: 929 590 453 Ft (911 973 435 Ft)

Önerő: 178 407 090 Ft (242 013 465 Ft)

A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.

3. KMOP-3.3.3.-11-2011-0090 „Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése” című pályázat

Pályázat célja: Újhegyi Uszoda és Strandfürdő energetikai korszerűsítése

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Projekt összköltsége: 90 544 650 Ft,

Elnyert támogatás: 60 886 527 Ft

Önerő: 29 658 123 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a projekt fizikai zárása 2014. december 20.

4. KMOP-3.3.3-13-2013-0089 „Napelemes rendszer kialakítása a Szivárvány Idősek Otthonában” című pályázat

Pályázat célja: napelemek kihelyezése a Szivárvány Nonprofit Kft. tetőszerkezetére

Projekt összköltsége: 38 254 216 Ft

Elnyert támogatás: 38 254 216 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A pályázat közreműködő szervezete: Pro Régió Nonprofit Kft.

A pályázat megvalósítása folyamatban van, a kivitelezővel 2014 decemberében történik szerződéskötés.

5. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0004 ”Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi régióban levő önkormányzatok számára” című pályázat

Pályázat célja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Projekt összköltsége: 29 105 330 Ft

Elnyert támogatás: 29 105 330 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A pályázat közreműködő szervezete: Miniszterelnökség

A pályázat megvalósítása folyamatban van. A projekt befejezése várhatóan 2014. december 29.

6. „TÉR-KÖZ” című pályázat

Pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése: közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

A támogatás alapvető célja a város közösségi tereinek megújítása, amelynek keretében

- a) a városképi látvány, a fenntartható használat által felértékelődik a közösségi tér, amely így a környék társadalmi folyamataira is pozitív hatást gyakorol;
- b) a közterületeken új gazdasági és közösségi funkciók jelennek meg helyi kezdeményezés alapján;
- c) innovatív, energiahatékony, környezettudatos és gazdaságilag fenntartható közösségi terek jönnek létre;
- d) a megvalósuló program a helyi társadalmi kohéziót erősíti;
- e) az alulhasznosított területek, foghíjak, üres ingatlanok átmeneti hasznosítása által új közösségi terekkel bővül a városrész.

Az Önkormányzat a pályázat „A” komponensére az Újhegyi sétány komplex megújításával pályázott annak érdekében, hogy újra megtelhessen étellel Kőbánya legnagyobb lakótelepének „főutcája”.

Elnyert támogatási 516 865 000 Ft

Önrész: 194 716 000 Ft

Támogatás mértéke: 80%

A projekt megvalósítása folyamatban van. A projektmenedzsment feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látja el. A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

7. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028 „Budapest Főváros X. kerület Mázsa Tér, Liget Tér intermodális csomópont vizsgálata”

Pályázat célja: részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése Kőbánya és a főváros egyik legneuralgikusabb közlekedési csomópontjának megújítására

Elnyert támogatás: 271 780 000 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósítása folyamatban van.

A megvalósítás eddigi lépéseiről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által készített összefoglalót az előterjesztés 3. melléklete tartalmazza.

8. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program VIII. ütem

Az önkormányzat a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége 2014. július 22-én meghozott ELN-148/2014 (07.22) számú határozata alapján további 4 pálya kivitelezésére nyert támogatást.

14x26 m méretű pálya épül az alábbi helyszíneken: Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola mögötti sportpálya helyén (1106 Budapest, Hárslevelű utca), Kőbányai Fekete István Általános Iskola (1108 Budapest, Harmat u. 196-198.), Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő

Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató Központ (1107 Budapest, Gém u. 5-7.)

További egy 22x42 méretű pálya a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Üllői úti tagintézménye (1101 Budapest, Üllői út 118.) sportudvarán kerül kivitelezésre.

Jelenleg az MLSZ-szel az együttműködési megállapodás megkötése zajlik, a pályák kivitelezése 2015-ben várható.

9. Nemzeti Kulturális Alap „Hazai és nemzetközi építészeti, műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására” tárgyú pályázat

Pályázat célja: Kőbányai Lechner Ödön Emléknep és Kiállítás 2014 támogatása

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Igényelt támogatás: 1 691 678 Ft

Elnyert támogatás: 800 000 Ft

A pályázat összköltsége: 1 990 220 Ft

Önerő: 1 190 220 Ft

A projekt megvalósítás alatt áll.

10. Műemléki keret 2013

Pályázat célja: Kőbányai Szent László Plébániatemplom előcsarnokának felújítása

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Igényelt támogatás: 2 164 964 Ft

Elnyert támogatás: 1 800 000 Ft

A pályázat összköltsége: 1 773 084 Ft

A beruházás megvalósítás alatt áll.

11. BM Kötelező Önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása

Pályázat célja: térfigyelő kamerák telepítése a kerület 3 pontjára

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 7 800 000 Ft

A beruházás közbeszerzés alatt áll.

B) NYERTES, MEGVALÓSULT PROJEKTEK

1. Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégium köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat

Pályázat célja: a Budapest X. kerület, Szent László téren (hrsz: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner Ödön szobor kerül kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építész kerületi munkásságára.

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 5 000 000 Ft

A pályázat összköltsége: 11 329 104 Ft

Önerő: 6 329 104 Ft

A projekt záró elszámolása megtörtént.

2. „4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet közművelődési intézmény, közösségi szintér technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása” című pályázat

Pályázat célja: 500 db szék beszerzése a KCSSKKK-ba

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 205 400 Ft

Önerő: 0 Ft

A projekt záró elszámolása megtörtént.

3. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program (Kőbányai Szent László Általános Iskola műfüves pálya)

Pályázat célja: a Kőbányai Szent László Általános Iskola sportudvarán (1102 Budapest, Liget u. 13., helyrajzi szám: 39055/8) 22x44m nagyságú műfüves futballpálya létesítése.

A futballpálya összköltsége: bruttó 31 711 900 Ft

Elnyert támogatás: bruttó 22 198 330 Ft

Önerő: bruttó 9 513 570 Ft

A pályázat megvalósult.

4. TÁMOP-2.4.5.-12/4-2012-0008 „Összefogás Kőbánya családjaiért” című pályázat

Pályázat célja: időszakos gyermekfelügyelet kialakítása, melynek szakmai felügyeletét a Kőbányai Egyesített Bölcsődék (a továbbiakban: KEB) irányítja és látja el. A pályázat keretében létrehozásra kerül két fő részére új, bölcsődei családtámogató szociális munkás rész munkakör, amely az iskolai szociális munkás mintájára kerül kialakításra a KEB-en belül.

A projektben részt vevő kollégák és a kerületben lakó rászoruló kisgyermekes szülők képzésben részesülnek.

A projekt a Fehér Kereszt Alapítvánnyal konzorciumban valósul meg.

Részt vevő intézmények:

- a) Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
- b) Kőbányai Egyesített Bölcsődék

c) Fehér Kereszt Alapítvány

Projekt összköltsége: 48 045 669 Ft

Elnyert támogatás: 48 045 669 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat megvalósult, a projekt zárása 2014. október 31-én történt.

5. TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-0004 azonosító számú, „Tárguló világ”

Pályázó: Zuglói Benedek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény.

A pályázatban részt vevő további konzorciumi partnerek:

- a) Gyurkovics Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- b) Autista Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
- c) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat – Egyesített Bölcsődék

Projekt összköltsége: 29 700 000 Ft

Elnyert támogatás: 29 700 000 Ft

Önerő: 0 Ft

Önkormányzatra jutó támogatás: 4 359 265 Ft

A projekt megvalósult.

6. Hungarocontrol Zrt. pályázata – Társadalmi felelősségvállalás

Pályázat célja: a Kőbányai Hárslevelű Óvoda részleges nyílászáró cseréje

Pályázó: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Elnyert támogatás: 2 500 000 Ft

A beruházás megvalósult.

7. Magyar Labdarúgó Szövetség Országos labdarúgópálya-építési program VI. ütem

A Kőbányai Önkormányzat 3 műfüves focipálya megépítésére nyert pályázatot, amelyek közül egy pálya 12x24 m méretű, két pálya pedig 24x40 m méretű.

12*24 m nagyságú pálya: Kőbányai Bem József Általános Iskola sportudvara (1101 Budapest, Hungária körút 5-7., hrsz.: 38900/10) – összköltség: 17 000 000 Ft; önerő: 5 100 000 Ft, MLSZ támogatás: 11 900 000 Ft

24*40 m nagyságú pályák:

Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola sportudvara (1105 Budapest, Kápolna tér 4., hrsz.: 41454) – 31 000 000 Ft, önerő 9 300 000 Ft, MLSZ 21 700 000 Ft, Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola sportudvara (1106 Budapest, Keresztúri út 7-9., hrsz.: 39210/10)

Mindhárom pályázat átadása megtörtént.

C) FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PROJEKTEK

1. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázat – projekt megvalósítás

Pályázat célja: Sibrik Miklós úti kerékpárút megépítése

A pályázat 3. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. június 5-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta, és a jelentést jóváhagyta.

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

2. KMOP-2008-3.3.4/B „Fenntartható életmód és fogyasztás” című pályázat

Pályázat célja: 69 db kerékpártároló kihelyezése Kőbánya területén

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került. A jelentést a Pro Régió Nonprofit Kft. 2013. április 24-én helyszíni ellenőrzés keretében megvizsgálta és jóváhagyta.

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

3. KEOP-2007-5.1.0 „Energetikai hatékonyság fokozása” című pályázat

Pályázat célja: Kőbányai Fekete István Általános Iskola nyílászárócseréje és külső homlokzati hőszigetelése, valamint a Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola nyílászárócseréje.

A pályázat 1. számú Projekt Fenntartási Jelentése benyújtásra került, amelyet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. jóváhagyott.

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

4. ÁROP-3.A.1/B-2008-0011

Pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése.

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

5. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0159 „Az energetikai hatékonyság növelése a Kőbányai Harmat Általános Iskolában” című pályázat

Pályázat célja:

A Kőbányai Harmat Általános Iskola hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje, valamint fűtőkorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 235 107 773 Ft

Igényelt támogatás: 184 371 594 Ft

Önerő: 50 736 179 Ft

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

6. TÁMOP-3.4.1.B-11/1 „Migráns háttérű tanulók nevelésének és oktatásának segítése II. szakasz” című pályázat

Pályázat alapvető célja:

Migráns háttérű tanulók beilleszkedésének segítése a kőbányai iskolákban és óvodákban.

Pályázó:

A pályázat benyújtója a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat volt, azonban a projekt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal konzorciumban valósul meg.

A pályázatban részt vevő intézmények:

Kőbányai Szent László Általános Iskola, Kőbányai Bem József Általános Iskola, Kőbányai Recefice Óvoda, Kőbányai Mocorgó Óvoda.

A konzorcium vezetője: **Kőbányai Szent László Általános Iskola**

Elnyert támogatás: 43 792 500 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

7. KEOP-5.3.0/A/09-2010-0160 „A Fecskefészek Óvoda-bölcsőde és az Apró Csodák Óvoda-bölcsőde energetikai korszerűsítése” című pályázat

Pályázat célja:

Budapest X. kerület, Gépmadár utca 15. szám alatti, valamint a Budapest X. kerület, Zsivaj utca 1-3. szám alatti épületkomplexumok (óvodák és bölcsődék) hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje és fűtéskorszerűsítése.

A pályázat teljes költségvetése: 273 462 708 Ft

Elnyert támogatás: 205 097 031 Ft

Önerő: 68 365 677 Ft

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

8. TÁMOP-3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című pályázat

Pályázat célja:

Kulturális szakemberek továbbképzése a KCSSKKK-ban

Pályázó: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

Elnyert támogatás: 18 856 777 Ft

Önerő: 0 Ft

A pályázat záró elszámolása megtörtént. Jelenleg fenntartás alatt áll.

D) ELBÍRÁLÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK


1. TÉR-KÖZ - B komponens - a Füzér utca 32. szám alatt helytörténeti múzeum kialakítása

Pályázat célja: a Füzér utca 32. szám alatt található önkormányzati ingatlanban interaktív helytörténeti múzeum, valamint a hozzá tartozó udvarban nyílt közösségi tér kialakítása annak érdekében, hogy újra megtelhessen élettel Kőbánya történelmi központja.

Igényelt támogatás: 80 000 000 Ft


Önerő: 46 000 000 Ft

Budapest, 2014. december „11”.



Radványi Gábor

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Projekt: **A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja**

Projektszám: KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

A városrehabilitáció részeként megvalósuló fejlesztések (felújítások és beruházások)

1. Intézmények tetőcsere, közösségi ház felújítás

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A Kis-Pongrác Községi Ház kialakításának és ahhoz kapcsolódóan a közösségi ház épületének tetőcseréjének kivitelezési munkáit a nyílt közbeszerzési eljárás útján kiválasztott Kivitelező 2012. év végéig elvégezte. Tekintettel arra, hogy a Községi Ház kivitelezési munkáinak elszámolható összege kismértékben meghaladta az elszámolható költségkeretet, a fordított áfa hatálya alá tartozó áfa összeg a projekt zárószakaszában kerülhet elszámolásra.

2. Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása társasházak

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása; Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés. Az első eljárás eredményeként 15 rész, azaz 15 társasház felújítási munkái befejeződtek, a Vállalkozók felé történő kifizetések mind a 15 társasház esetében lezárultak.

3. Fennmaradó 5 db Társasház felújítása és szociális bérlakások komfortosítása

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés

Társasházak felújítása és szociális bérlakások komfortosítása; Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: ex-ante ellenőrzés. Az első eljárás eredményeként 5 rész, azaz 5 társasház felújítási munkái befejeződtek, a Vállalkozók felé történő kifizetések mind az 5 társasház esetében lezárultak.

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

Két parkolófelület esetében az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Kft. üzemeltetésében lévő 10 kV-os kábelek kiváltására volt szükség, amely miatt a Vállalkozási szerződés módosításra került 2013. december 12-én. A kábelkiváltások 2014. április 30-ával megtörténtek, vállalkozó az akadályoztatás miatt elmaradt két parkolófelület kivitelezési munkáit befejezte, a munka a 2014. június 24-ai műszaki átadás-átvételi eljárással lezárult. A Vállalkozók felé történő kifizetés megtörtént.

4. Közvilágítási rendszer felújítása

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A korábbi Nemzeti Fejlesztési Ügynökség régió-specifikus állásfoglalása alapján szükséges volt új konzorciumi tagként bevonni Budapest Főváros Önkormányzatát ezen projektem megvalósíthatósága és elszámolhatósága érdekében. A projektem fizikai megvalósítása, illetve annak majdani elszámolhatósága előtti akadályok a Támogatási szerződésnek a 2014. április 23-án létrejött 2. számú módosításával elhárultak. A közbeszerzési dokumentáció részletes egyeztetésre került Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal szak-főosztályaival, amely egyeztetés lezárását követően a Közvilágítási hálózat felújítása tárgyában a nyílt közbeszerzési eljárás 2014. június 20-ával megindításra került. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a vállalkozási szerződés megkötésére, a Fővárossal közösen a 2014. október 8-án került sor. A Vállalkozó előteljesítéssel befejezte a munkát, a műszaki átadás-átvételi eljárás a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., mint üzemeltető bevonásával 2014. december 8-án megkezdődött, az eljárás várhatóan 2014. december 11-ével lezárul. Az új közvilágítási hálózat már üzemszerűen működik.

5. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult, a Szállítási szerződés megkötése a nyertes szállítóval a Közvilágítási szerződés megkötésével összhangban 2014. október 8-án megtörtént, a munkák elvégzése a közvilágítási rendszer felújításának munkáival összehangoltan, határidőben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2014. december 8-án eredményesen lezárult. Az elszámolás folyamatban van, a térfigyelő kamerarendszer üzemszerűen működik, beleértve a X. kerületi Rendőrkapitányságra telepített központot is.

6. Faültetési munkák

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A tárgyban kiírt meghívásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A közbeszerzési eljárás megfelelőségét a KSZ utóellenőrzés keretében megállapította, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2014. november 5-én aláírásra került. A projekt keretében, a Kis-Pongrác lakótelepen tervezett 142 db lombhullató fa ültetése 2014. november 26-áig megtörtént. Ezzel egyúttal teljesítésre került a Budapest Főváros XIX. ker. Polgármesteri Hivatal által kiadott fakivágási engedélyben, a Kis-Pongrác telep területére előírt fapótlási kötelezettség.

7. Zöldterületek felújítása, parkfejlesztés

Közbeszerzési eljárás ellenőrzési módja: utóellenőrzés

A tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A közbeszerzési eljárás megfelelőségét a KSZ utóellenőrzés keretében megállapította, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2014. május 26-án aláírásra került. A kivitelezési munkák jelenleg is folyamatban vannak, közvilágítási rendszer felújításával és térfigyelő kamerarendszer kiépítésével összefüggésben szükség volt a vállalkozási szerződés befejezési határidejének módosítására, tekintettel arra, hogy a közvilágítási rendszer, illetve a térfigyelő kamerarendszer földkábel nyomvonalának építési munkái jelentős területű zöldfelület- és járdaépítési munkát érintettek. A közvilágítási rendszer

felújításának befejezését követően a szilárd felületű burkolatok (aszfaltjárdák, térkőburkolatos sétányok) építési munkái 2014. december 12-éig lezárulnak, azonban a téli évszak beköszönte miatt a terv szerinti 28 500 db cserjéből 6 500 db cserje beültetésére, valamint kb. 10% zöldfelület kialakítására tavasszal kerülhet sor. A kivitelezési munkák 95%-ban elkészültek, bruttó 9 085 128,- Ft értékű munka átütemezésre kerül a tavaszi befejezésre. Az eddig elkészül munkát rész műszaki átadás-átvétel keretében lezárjuk, a fennmaradó 3-4 hét átfutási idejű parképítési munkára a Vállalkozó 2015. április hónapban az érintett területek vonatkozásában újból munkaterületet fog kapni.

A tavaszi befejező munkákkal összhangban 2015. április-május hónapban tervezzük a projekt zárórendezvényét megtartani és egyúttal a projekt fizikai megvalósítását lezárni, valamint a projekt pénzügyi elszámolását teljes körűen lezárni.

Fentiekkel összhangban, valamint a Támogató Hatósággal történő teljes körű elszámolás érdekében, szükséges Támogatási Szerződés módosítási kérelem benyújtása 2014. december hónapban megtörténik.

Budapest, 2014. december 11.

A beszámolót készítette:

Szabó Ágoston sk.
projektmenedzser

Projekt:	TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében „a kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása”
----------	--

Projektszám: FPH 059/1352-1/2013 iktatószámon benyújtott 1. pályázati azonosító számú

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Városfejlesztési Divízió a TÉR_KÖZ Fővárosi Városrehabilitációs Keret 2013. évi pályázata "A" jelű - Közterületek komplex megújítása keretében "A kőbányai Újhegyi sétány komplex megújítása" pályázat lebonyolításában az alábbi feladatokat végezte el:

- Újhegyi sétány 16. szám alatti épület átalakításához kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDRA azonosító: 20140029652) és a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014. augusztus 8-án kiadott BP-5D/001/02976-16/2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta. A kiviteli tervek 2014. szeptember 30-ig elkészültek, amelynek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött;
- az Újhegyi sétány komplex közterületi környezetrendezéséhez **kapcsolódó engedélyezési tervek elkészültek (ÉTDRA azonosító: 201400036316) az építési engedélyezési eljárás hiánypótlási szakaszának lezárultával** a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 2014. december 2-án kiadott BP-5D/001/03519-12/2014 számú határozatában az építési engedélyt megadta.

Tekintettel arra, hogy az építési engedélyezési eljárás elhúzódott, a kiviteli tervek elkészítésének lezárása az építési engedély jogerőre emelkedésének dátumával történhet meg. Ettől függetlenül a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

Budapest Főváros Önkormányzatával a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtásának megtörtént, amelyek alapján a Szerződés Budapest Főváros Önkormányzata részéről aláírásra került. A Szerződést 2014. december 11-én vesszük át a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat részéről történő aláírás céljából. A polgármesteri aláíráshoz szükséges Képviselő-testületi előterjesztést előkészítettük, azt a Képviselő-testület a soron következő, 2014. december 18-i ülésén tárgyalja, amely alapján az eredetileg tervezett határidőn belül a Támogatási Szerződés létrejön. Ezt követően, illetve ennek alapján a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárások 2015. január hónapban megindíthatók.

Szabó Ágoston sk.
projektvezető

Projekt: Budapest Főváros X. kerület Mázsa tér, Liget tér intermodális csomópont vizsgálata

Projektszám: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-00028

TÁJÉKOZTATÓ A PROJEKT ELŐREHALADÁSÁRÓL

A Részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: RMT) tárgyában kötött vállalozási szerződéses teljesítése az előzetesen meghatározott ütemtervnek megfelelően zajlott.

Az 1. részhatáridőre, azaz a szerződés hatálybalépését követő 60. napon belül Vállalkozó az 1. részhatáridőhöz tartozó feladatát („Forgalomfelvételek elkészítése és feldolgozása, a projektek közös forgalmi modelljének elkészítése.”) teljesítette.

A 2. részhatáridőre, azaz a szerződés hatálybalépését követő 120. napon belül, ténylegesen 2014. július 18-ával, a Megrendelő által jóváhagyott döntés-előkészítő tanulmány elkészítése és Megrendelő részére történő átadása, a vállalozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően megtörtént.

A Vállalkozó a vállalozási szerződés megkötését követően előlegigényléssel élt, a vállalozási szerződés szerinti összeg (nettó 188 700 000 Ft + 27% áfa) 10%-ának mértékéig, az előleg folyósítása a Támogató Hatóság részéről megtörtént.

A részszámlákhoz kapcsolódó kifizetési igénylések benyújtását végrehajtottuk a kapcsolódó jelentéstételi kötelezettségek teljesítésével együtt. A kifizetések igénylések elbírálása és jóváhagyása megtörtént a Támogató Hatóság részéről. A Vállalkozók által benyújtott számlák tekintetében eddig összesen 143 789 400 Ft került a Támogató Hatóság részéről kifizetésre.

Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidőn belül, azaz 2014. szeptember 16-áig az elkészült RMT-t átadta, amelyet az Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (továbbiakban: NFM) részéről történő jóváhagyásra ezt követően benyújtottunk.

A véghatáridőre az RMT elkészült, jelenleg annak az NFM Közlekedés Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága részéről történő jóváhagyása van folyamatban. Az NFM szakértőinek szakvéleményében foglalt észrevételek alapján az RMT végleges, javított változata 2014. december 2-án az NFM részére benyújtásra került. A jóváhagyást követően a záró kifizetési igénylések beküldésre, a projekt lezárásra kerülhet.

Budapest, 2014. december 10.

Szabó Ágoston sk.
projektvezető
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.