

**Budapest Főváros X. kerület  
Kőbányai Önkormányzat  
Jegyzője**

**Előterjesztés  
a Képviselő-testület részére  
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

**A) Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek**

**1. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!**

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és az összeg kiutalása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) részére megtörtént. A klímastratégiát a Képviselő-testület a Kőbánya Klímastratégiájának jóváhagyásáról szóló 100/2020. (VIII. 27.) KÖKT határozatával fogadta el.

A projekt keretében két szakkör indult, egyrészt a „Környezettudatos kézműves szakkör” a 6-10 éves korosztály részére, másrészt „Az éghajlatváltozás hatása az ember és természet kapcsolatára” elnevezésű szakkör a 10-14 éves gyerekek részére. A szakkör három alkalommal a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban, további öt alkalommal online térben és hét alkalommal a napközis táborban került megtartásra.

A kicsik foglalkozását az iskolák 2020. tavaszi veszélyhelyzet miatti bezárására tekintettel nyolc alkalommal tartotta meg az oktató. A foglalkozás szeptember 23-án újraindult, négy alkalommal alkothattak a gyerekek. A novemberi szigorítások miatt a foglalkozások négy alkalomra online térbe kerültek. 2021. április 10-étől heti rendszerességgel folytatódott a szakkör a Kőrösi Kulturális Központban.

A támogató a járvány miatt elmaradt rendezvények és egyéb programok megvalósíthatósága érdekében az eredeti huszonnégy hónapos megvalósítási időintervallumot hat hónappal meghosszabbította, melyhez az Önkormányzat további kilencven napos hosszabbítási kérelmét jóváhagyta.

A zöld programok szervezésére került sor továbbá az Újhegyi Gyereknapon, a Szent László Napokon, a Rendvédelmi Napokon és a Mobilitási Hét keretében.

A projektzáró rendezvényt 2021. október 3-án tartottuk meg. A „Zöld Családi Nap” fő célja volt, hogy kötetlen formában, játékosan vigye közelebb a klíma- és környezettudatosságot a lakossághoz, minden korosztályt más-más foglalkozással, témával megszólítva. A nap folyamán az érdeklődők érdekes szakmai előadásokat hallgathattak, interaktív foglalkozásokon vehettek részt, többek között hűtőmágnest és vászontáskát festhettek, és a programokon résztvevő, pecsétet gyűjtő kicsik és nagyok ajándéksorsoláson vehettek részt. A projekt szakmai és pénzügyi lezárása folyamatban van, az elszámolási határidő 2022. január 28-a.

**2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében**

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A pályázat célja: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása.

A projekt hatásterülete: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya (észak-nyugat-dél-kelet irány szerinti határoló utakkal) Kerepesi út – Pilisi utca – Hortobágyi utca – Keresztúri út – Rákos MÁV telep – Téglavető utca – Sörgyár utca – Kolozsvári utca – Korponai utca – Vaspálya utca – Gyömrői út – Sibrik Miklós út – Sörgyár utca – Algyógyi utca – Tárna utca – Paprika utca – Nagyicce utca – Sárgarózsa utca – Kerepesi út.

A beruházás összköltsége: 1 113 600 000 Ft

Elnyert támogatás: 1 113 600 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és a konzorciumi megállapodásban rögzített 14 625 900 Ft összeg kiutalása az Önkormányzat részére 2021. szeptember 23-án megtörtént. A 2021. augusztus 7-én a kivitelezésre szóló közbeszerzési felhívásban közzétett 2021. szeptember 10-ei ajánlattételi határidő a beérkezett nagy számú tisztázó kérdésre tekintettel 2020. november 30-ára módosult. A tizenegy részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett, melyek bírálata folyamatban van. Szerződés-kötés 2022 második negyedévében várható, a kivitelezés 2022-ben valósítható meg. A projekt zárásának határideje 2023. április 30-a.

### **3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében**

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek étellel való megtöltése, a patakka párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft

Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft

A megvalósítás állása: a támogatói okirat kiállítása és a konzorciumi megállapodásban rögzített 1 150 000 Ft kiutalása az Önkormányzat részére 2021. október 19-én megtörtént.

A Rákos-patak menti kerékpárút nyomvonalán szabályozási kérdések merültek fel a Felsőrákosi-rétek szakaszán, melyekben több hatóság és szervezet bevonásával zajlik a megoldás keresése. Az engedélyezési eljárások folyamatban vannak. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírására előreláthatólag 2022 tavaszán kerülhet sor, a fizikai megvalósítás 2022 második félévében kezdődhet. A projekt zárásának határideje 2023. június 30-a.

### **4. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program**

A pályázat célja: tíz street workout sporteszközöket tartalmazó sportpark és egy 200 m és egy 400 m hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig szükséges biztosítani.

Önerő: 22 578 598 Ft

A megvalósítás állása: a pályázat pozitív elbírálásáról az értesítés és azt követően a helyszíni felmérés megtörtént. A beruházást központi beszerzés keretében a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (a továbbiakban: BMSK) valósítja meg. A BMSK és a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztálya közreműködésével ismételt helyszíni bejárásra került sor a helyszínek és sportparkok elhelyezkedésének pontosítása céljából.

A BMSK mint megvalósító és az Önkormányzat között létrejött, a beruházásra vonatkozó együttműködési megállapodás alapján a BMSK a beruházás megvalósításra vonatkozó, „Sportpark kivitelezése – Budapest X. kerület” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 53. § (5) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatta, és az ajánlatok értékelését követően tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a legkedvezőbb ajánlat összege nettó 186 204 136 Ft, azaz bruttó 236 479 253 Ft.

A BMSK a megvalósításhoz szükséges forrás biztosítása érdekében előterjesztést nyújt be a Kormányhoz. A kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírására a kormányhatározat közzétételét követően, a beruházás megvalósítására 2022 tavaszán kerülhet sor.

#### **5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.**

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal meghosszabbította. A közbeszerzési eljárás lezárult, a munkaterület átadása 2021. június 7-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti befejezésének időpontja 2021. szeptember 6-áról 2021. szeptember 30-ára módosításra került. A műszaki átadás-átvétel 2021. november 4-én lezárult.

A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése: 187 552 628 Ft

#### **6. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021.**

A pályázat célja: konyha felújítása és kapacitásbővítéssel történő fejlesztése a Kőbányai Gyöngyike Bölcsődében.

A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft

Igényelt támogatás: 41 791 443 Ft

Önerő: 45 970 589 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása 2021. augusztus 30-án megtörtént, a támogatási összeg 2021. október 6-án megérkezett az Önkormányzat számlájára.

A beruházás megvalósításának határideje: 2023. december 31-e.

#### **7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.**

A pályázat célja: a Gém utca felújítása.

A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft

Igényelt támogatás: 60 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 60 000 000 Ft.

Önerő: 79 653 254 Ft

A támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg átutalása 2021. július 7-én megtörtént. A projekt megvalósításának határideje 2022. december 31-e.

#### **8. Országos Bringapálya-építési Program**

A pályázat célja: pumpapálya építése a Sportligetben.

A beruházás tervezői költségbeclése: 35 619 054 Ft

Elnyert támogatás: 17 500 000 Ft

Önerő: 17 959 667 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása és a támogatási összeg kiutalása megtörtént. A beruházás megvalósításának 2021. december 31-e, az elszámolás benyújtásának 2022. február 28. a határideje.

#### **9. Egészséges Budapest Program 2020.**

A pályázat célja: felnőtt- és gyermek-háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatt.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentáció megküldését követően a támogatói okirat kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára átutalták.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötés 2020. december 12-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje kívül esett a támogatói okiratban rögzített 2021. június 30-ai határidőn. A megvalósításra rendelkezésre álló határidő 2021. december 31-ére történő meghosszabbítása érdekében az Önkormányzat kérelmet nyújtott be, melyet a támogató 2021. március 24-én jóváhagyott. Az épület felújítása a vállalkozási szerződésben rögzített határidőn belül megtörtént. A rendelő 2020. augusztus 30-ától rendeltetés-szerűen működik. Az ünnepélyes átadásra a Családi Egészségnap keretében került sor 2021. október 15-én.

A támogatás elszámolásának előkészítése folyamatban van, az elszámolás határideje 2022. január 31-e.

#### **10. Egészséges Budapest Program 2021.**

A pályázat célja: a Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegy sétány 16.) és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállításához szükséges dokumentációt megküldtük, a támogatói okirat kiállítására sor került, a támogatási összeget az Önkormányzat számlájára 2021. november 23-án átutalták.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a védőnői szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje 2022. július 17-e.

A Gyermek- és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósításra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

A támogatási összeg felhasználásának határideje 2022. december 31-e.

#### **11. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2020.**

A pályázat célja: a X. kerület, Vaspálya utca, Noszlopy utca és Vasgyár utca közötti szakaszának szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbeclése: 77 491 453 Ft

Elnyert támogatás: 40 850 000 Ft

A projekt megvalósítási költsége: 81 090 385 Ft

Önerő: 40 240 385 Ft

A támogatási szerződés aláírását követően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta, a kivitelezés megvalósult. Az elszámolás benyújtása megtörtént, az elfogadása folyamatban van.

#### **12. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.**

A pályázat célja: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbeclése: 163 904 219 Ft

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft

Önerő: 88 579 219 Ft

Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a közbeszerzési eljárást lefolytatta és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósításának és a támogatási összeg elszámolásának határideje 2022. június 30-a.

Az önrész biztosítására a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának

enyhítése kapcsán szükséges, fővárossal összefüggő intézkedésekről szóló 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozatával a Kormány 89 000 000 Ft további támogatást nyújt.

### **13. A 2021. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap Rendezvényei**

A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A programok lebonyolítása és a költségek elszámolása megtörtént. A támogatási összeg 2021. november 29-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

### **14. „TÉR\_KÖZ” 2018., a kőbányai Újhegyi-sétány komplex megújítása 3. ütem**

A pályázat célja: Budapest közösségi tereinek fejlesztése, a közterületek komplex megújítása és közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása.

Az Önkormányzat az Újhegyi sétány megújításának 3. ütemére pályázott. A pályázatot Budapest Főváros Önkormányzata támogatta.

A projekt pályázati költségvetése: 661 734 752 Ft

Elnyert támogatás: 220 000 000 Ft

Vállalt önerő: 441 734 752 Ft

A projekt megvalósítási összköltsége: 1 038 418 418 Ft

A megvalósítás állása: a kivitelezés befejezését követően a megújult sétány átadására 2019. október 4-én került sor. A projekthez kapcsolódó támogatási szerződés módosításra került, mely szerint a támogatási összeg 199 999 999 Ft. Az elszámolás benyújtása és elfogadása megtörtént, a támogatási összeg 2021. november 24-én megérkezett az Önkormányzat számlájára.

## **B) Fenntartás alatt álló projektek**

### **1. KMOP-5.1.1/A-09-2f-2012-0001, hagyományos építésű városi terület rehabilitációja**

A pályázat célja: a Budapest X. kerületben elhelyezkedő „Kis Pongrác lakótelep” (Salgótarjáni út – Pongrácz út – Csilla utca – Gyöngyike utca által határolt terület) rehabilitációja.

Általános cél: a Kis Pongrác lakótelep fizikai-társadalmi leromlását jelző negatív spirál megállítása, a terület felértékelődésének elindítása társadalmi, szociális, integráló, életminőség-javító és környezetjavító beruházásokkal.

A pályázat teljes költségvetése: 1 176 233 500 Ft

Elnyert támogatás: 929 455 453 Ft

A projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. látta el. A projekt megvalósult, jelenleg a fenntartási szakaszban van.

A negyedik projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje: 2021. december 20-a.

### **2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára**

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A projekt megvalósult, a második projektfenntartási jelentés 2020. november 24-én beküldésre és elfogadásra került.

### **3. „Tisztítsuk meg az országot”**

A pályázat célja: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése.



Igényelt támogatás: 49 608 815Ft

Elnyert támogatás: 49 608 815 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében 28 helyszín megtisztítására került sor. Az elszállított hulladék mennyisége: 1 361 m<sup>3</sup>, azaz 481 075 kg. A megtisztított területek egy részének védelmére öt nagyfelbontású, infravörösvel ellátott kamera került kihelyezésre, egy helyszín sorompóval és földszáncal történő lezárása valósult meg. A támogatás elszámolása és a 2-es célterület vonatkozásában a fenntartási jelentés benyújtása megtörtént. Az 5. célterületről szóló fenntartási jelentés benyújtásának határideje 2021. december 31-e.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2021. december „10”



Dr. Szabó Krisztián