

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek

1. RRF-1.1.2-2021-2022-00083, „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán”

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Halom u. 33. (hrsz.: 41460/21) szám alatti ingatlanon új, 6 csoportszobás bölcsőde építése.

A projekt összköltségvetése: 1 228 825 396 Ft

Igényelt támogatás: 1 228 825 396 Ft

Elnyert támogatás: 1 228 825 396 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodások a Lechner Tudásközponttal és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel aláírásra kerültek. A támogatási szerződés aláírására 2022. december 8-án került sor. A bölcsőde terveinek engedélyezési eljárása folyamatban van.

2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A beruházás összköltsége: 1 113 600 000 Ft

Elnyert támogatás: 1 113 600 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási szerződés 1. számú módosítására 2022. november 8-án került sor, a projekt így a megvalósítási szakaszba fordult.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a BKK lefolytatta, a tizenegy részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett. A tizenegy részfeladatból érvényes ajánlattal rendelkező 5 szakaszra a szerződések aláírása megtörtént. A kivitelezés 2023. április 12-én megkezdődött, a várható befejezés 2023 novembere. A nyomvonalak meghatározásának problémái és az érintett fák védelme miatt a projekt kimenetele kétséges.

A szemléletformáló tevékenységekre versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozóval a szerződéskötés megtörtént, a tevékenység megvalósításának határideje 2023. október 31., a projekt zárásának határideje 2023. november 15-e.

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákospatak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek étellel való megtöltése, a patakkal párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt a projektben. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft

Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási szerződés aláírása 2021. augusztus 18-án megtörtént.

A projekt támogatói okirat szerinti zárásának határideje 2023. augusztus 31-e. A BKK által lefolytatott közbeszerzési keretében a 10. kerületi szakasz vonatkozásában nem érkezett érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelenül lezárásra került, ami a projekt megghiúsulását vonja maga után.

4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása megtörtént. A támogatási összeg 2019. november 6-án az Önkormányzat számlájára átutalásra került. A megvalósítás 2021. december 31-ei határidejét a támogató a járványhelyzetre való tekintettel 180 nappal meghosszabbította. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbecslés alapján megjelölt összeg. A kivitelezés megvalósult, az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtása 2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van.

5. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021.

A pályázat célja: a konyha felújítása és kapacitásbővítéssel történő fejlesztése a Kőbányai Gyöngyike Bölcsődében.

A beruházás összköltségvetése: 87 762 032 Ft

Igényelt támogatás: 41 791 443 Ft

Önerő: 45 970 589 Ft

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a támogatói okirat kiállítása 2021. augusztus 30-án megtörtént, a támogatási összeg 2021. október 6-án megérkezett az Önkormányzat számlájára. Az Önkormányzat a projekt megvalósítását elvetette, a támogatási összeget 2023. március 30-án az ügyviteli kamattal együtt visszautalta a Magyar Államkincstár számlájára.

6. Egészséges Budapest Program 2021.

A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegy sétány 16.) és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg Önkormányzat számlájára történő átutalására 2021. november 23-án került sor.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. a Védőnői Szolgálat kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2021. november 29-én, a műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént.

A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő megvalósítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban nyertes kivitelező szerződés szerint teljesített, a műszaki átadásra 2022. június 13-án került sor. A műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése megtörtént.

A címrendi módosításról és kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló

1471/2022. (X. 5) Korm. határozat 2. és 3. pontja meghosszabbította az Egészséges Budapest Program keretében kiadott támogatói okiratok felhasználási lehetőségét 2024. december 31-éig.

A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermekek és Ifjúsági Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van.

7. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezetben belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás

A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése; a Sportliget – Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának határideje 2022. december 31-e.

Elnyert támogatás: 1 009 000 000 Ft

A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént.

A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én került sor.

A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, a jogerős építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció átadásának határideje 2023. július 15-e.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytatta, a szerződéskötést követően a munkaterület átadása 2022. szeptember 28-án megtörtént. A kivitelezés szerződés szerinti határideje 2023. július 12., a projekt megvalósításának határideje 2023. december 31-e.

8. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.

A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft

Önerő: 88 579 219 Ft

Az elnyert támogatási összeg vonatkozásában a támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg kiutalása 2021. június 11-én megtörtént. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által a közbeszerzési eljárás lefolytatása és a kivitelezési szerződés aláírása megtörtént. A kivitelezés kezdési időpontja 2021. augusztus 23-a volt. A beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai engedélyre 2022. május 28-án kiállításra került. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtására 2022. július 27-én került sor, elfogadása folyamatban van.

9. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében a Liget Grund felújítása

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú ingatlanon található pálya felújítása.

A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta a Magyar Labdarúgó Szövetség számlájára.

A felújítás megvalósítására 2023 nyarán kerül sor.

10. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében négy műfüves pálya felújítása

A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. (20×40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 helyrajzi számú (12×24 m) közterületen található műfüves pályák felújítása.

A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként biztosítja.

A pályázat benyújtása 2023. március 30-án megtörtént, az elbírálás folyamatban van.

A felújítás megvalósítására 2024 nyarán kerülhet sor.

11. Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program

A pályázat célja: tíz street workout sporteszközetet tartalmazó sportpark és egy 200 méter hosszú futókör építése. A sportparkok ellenérték fizetése nélkül az Önkormányzat tulajdonába kerültek volna, önerőt csupán a futókör építése kapcsán, a szükséges forrás 50%-ának erejéig lett volna szükséges biztosítani.

Önerő: 20 837 073 Ft

A megvalósítás állása:

A Kormány a Magyarország szomszédságában zajló háború idején a rezsicsökkentés megvédése és a honvédelmi célok teljesítése érdekében szükséges költségvetési intézkedésekről szóló 1281/2022. (VI. 4.) Korm. határozattal döntött 1 150 000 000 000 forint összegű állami beruházás – ide nem értve a kivitelezés alatt levőket – felfüggesztéséről. Az egyes beruházásokat érintő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 174/2023. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdése alapján a rendelet hatálybalépéséig érvényesen létrejött, de nem hatályosult, központi költségvetési forrásból finanszírozott beruházás megvalósításával kapcsolatos polgári jogi vagy támogatási szerződés nem válik hatályossá. Ezen beruházások között szerepel a Budapest X. kerület Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program is, így annak megvalósítása megghiúsult.

II. Lezárt, fenntartás alatt álló projektek

1. A 2022. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényei

A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása.

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A programok lebonyolítása és a költségek elszámolása megtörtént. A támogatási összeg 2023. március 30-án megérkezett az Önkormányzat számlájára.

2. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.

A pályázat célja: a Gém utca felújítása.

A beruházás összköltségvetése: 139 653 254 Ft

Igényelt támogatás: 60 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 60 000 000 Ft

Önerő: 79 653 254 Ft

A támogatói okirat kiállítására és a támogatási összeg átutalására 2021. július 7-én megtörtént. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvétel 2022. február 7-én megtörtént. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása megtörtént, mely 2023. április 5-én elfogadásra került.

3. KEHOP -5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtásának határideje 2023. november 17-e.

4. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 17-e.

III. Elbírált, nem támogatott pályázatok

1. Waclaw Felczak Alapítvány „A magyar-lengyel testvérvárosi és testvériskolai kezdeményezések támogatása”

A pályázat célja: a Budapest X. kerületi Zrínyi Miklós Gimnázium és a Kőbányai Szent László Gimnázium diákjai részvételével 14 fős testvérvárosi látogatás megvalósítása Jaroslaw városába.

A projekt összköltségvetése: 1 770 198 Ft

Igényelt támogatás: 1 500 000 Ft

A pályázat elbírálása 2023. március 24-én megtörtént, a projekt nem részesült támogatásban.

2. Európai Városfejlesztési Kezdeményezés - Innovatív Tevékenységek

A pályázat célja: „Ipari örökségi zöld tengely kialakítása a Kőbánya kerületközpontjában lévő volt sörgyári barnamezős területen”

A beruházás összköltségvetése: 2 370 600 000 Ft

Igényelt támogatás: 1 896 480 000 Ft

2023. május 11-én megtörtént a projektjavaslat stratégiai értékelése, melynek alapján a javaslat nem jutott tovább a következő értékelési szakaszba, ezért a projekt nem részesült támogatásban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2023. június „ 12.”



Dr. Szabó Krisztián