

**Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Jegyzője**

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról**

I. Nyertes pályázatok, megvalósítás alatt álló projektek

1. RRF-1.1.2-2021-2022-00083, „21. századi új bölcsőde létesítése Kőbányán”

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Halom u. 33. (hrsz.: 41460/21) szám alatti ingatlanon új, 6 csoportszobás bölcsőde építése.

A projekt összköltségvetése: 1 228 825 396 Ft

Igényelt támogatás: 1 228 825 396 Ft

Elnyert támogatás: 1 228 825 396 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodások a Lechner Tudásközponttal és a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft.-vel aláírásra kerültek. A támogatási szerződés aláírására 2022. december 8-án került sor. A bölcsőde terveinek engedélyezési eljárása folyamatban van. Az igényelt előleg 2023. november 30-án megérkezett Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) számlájára.

2. VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében

A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a projektben az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt. A projekt lebonyolítója a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK).

A beruházás összköltsége: 1 113 600 000 Ft

Elnyert támogatás: 1 113 600 000 Ft

A megvalósítás állása: a támogatási szerződés aláírásához szükséges együttműködési megállapodás az Önkormányzat és a konzorciumi partnerek által aláírásra került. A támogatási szerződés 1. számú módosítására 2022. november 8-án került sor, a projekt így a megvalósítási szakaszba fordult.

A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást a BKK lefolytatta, a tizenegy részfeladatra bontott kiírásra tizenhat részajánlat érkezett. A tizenegy részfeladatból érvényes ajánlattal rendelkező 5 szakaszra a szerződések aláírása megtörtént. A beruházás megvalósult, a műszaki átadás-átvétel folyamatban van.

A szemléletformáló tevékenységekre versenyeztetési eljárásban kiválasztott vállalkozóval a szerződéskötés megtörtént, a tevékenység megvalósult. A projekt zárásának határideje 2023. december 15-e, az elszámolás benyújtásának határideje 2024. január 15..

3. VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákospatak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében

A pályázat célja: a patakmeder és a patak menti területek étellel való megtöltése, a patakkel párhuzamos, megszakítás nélküli gyalogos és kerékpáros közlekedési felület, valamint az ehhez kapcsolódó rekreációs funkciók létrehozása. A főpályázó Budapest Főváros Önkormányzata, a projektben az Önkormányzat konzorciumi tagként vesz részt. A projekt lebonyolítója a BKK.

A beruházás összköltsége: 1 789 774 650 Ft

Elnyert támogatás: 1 789 774 650 Ft

A megvalósítás állása: a projekt támogatói okirat szerinti zárásának határideje 2023. augusztus 31-e volt. A BKK által lefolytatott közbeszerzés keretében a X. kerületi szakasz vonatkozásában nem érkezett érvényes ajánlat, az eljárás eredménytelenül zárult, ami a projekt meghiúsulását vonta maga után. Az előleg visszautalása 2023. szeptember 13-án megtörtént, a projekt lezárása folyamatban van.

4. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.

A pályázat célja: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében.

A beruházás pályázati összköltségvetése: 225 526 500 Ft

Igényelt támogatás: 40 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 40 000 000 Ft

Önerő: 185 526 500 Ft

A megvalósítás állása: a kivitelezés megvalósult. A beruházás szerződés szerinti összköltségvetése 187 552 628 Ft, mely alacsonyabb, mint a pályázat benyújtásakor a tervezői költségbeclés alapján megjelölt összeg. Az elszámolás és a támogatói okirat módosítása iránti kérelem benyújtása 2022. szeptember 29-én megtörtént, elbírálása folyamatban van.

5. Egészséges Budapest Program 2021.

A pályázat célja: a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.) és a Védőnői Szolgálat (1108 Budapest, Újhegyi sétány 12.) felújítása.

A támogatás összege: 500 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a Védőnői Szolgálat kialakítása elkészült, a műszaki átadás lezárása 2022. július 14-én megtörtént. A Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő műszaki átadására 2022. június 13-án került sor, a műszaki átadás-átvételi eljárást követően a rendelő átköltöztetése is megtörtént.

A beruházás lezárását követően megmaradó támogatási összeg terhére a Gyermek és Ifjúsági Fogászati Rendelő részére szükséges eszközök beszerzése folyamatban van.

6. A címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeteken belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozat által biztosított támogatás

A támogatás célja az Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő fejlesztése; a Sportliget – Harmat utcai játszótér fejlesztése; valamint földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezése. A támogatás felhasználásának módosított határideje 2023. december 31-e.

Elnyert támogatás: 1 009 000 000 Ft

A megvalósítás állása: az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő területén a strand felújítása befejeződött, a műszaki átadás-átvétel lezárása 2022. október 28-án megtörtént.

A Harmat utcai játszótér felújítása megtörtént, a műszaki átadás lezárására 2022. július 29-én került sor.

A földút szilárd burkolattal történő ellátásának tervezésére vonatkozó szerződéskötés megtörtént, az építési engedéllyel rendelkező tervdokumentáció 2023. május 28-án véglegessé vált.

A Újhegyi Orvosi Rendelő kivitelezése befejeződött, az új, korszerű létesítményben a rendelés 2023. november 27-én megkezdődött. Az elszámolás benyújtásának határideje 2024. január 31-e.

7. A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.

A pályázat célja: az Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása.

A beruházás tervezői költségbecslése: 163 904 219 Ft

Elnyert támogatás: 75 325 000 Ft

Önerő: 88 579 219 Ft

A megvalósítás állása: a beruházás megvalósult, az új útpálya forgalomtechnikai engedélyének kiadására 2022. május 28-án került sor. A szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás benyújtása 2022. július 27-én, az ellenőrzését követően a hiánypótlási felhívásnak megfelelő dokumentumok benyújtása 2023. november 28-án megtörtént. Az elszámolás elfogadása folyamatban van.

8. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében a Liget Grund felújítása

A pályázat célja: az 1102 Budapest, Liget utca 13. szám alatti, 39055/8 helyrajzi számú ingatlanon található pálya felújítása.

A beruházás teljes költsége 19 257 367 Ft.

A beruházási költség 90%-át a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként 2022. december 21-én átutalta az MLSZ számlájára.

A bonyolító Nemzeti Sportügynökség Zrt. tájékoztatása szerint a felújításra várhatóan 2024 első félévében kerül sor.

9. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében négy műfüves pálya felújítása

A pályázat célja: az 1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. (20×40 m), az 1105 Budapest, Kápolna tér 4. (20×40 m) és az 1101 Budapest, Üllői út 118. (20×40 m) szám alatti általános iskolák udvarán, valamint az 1106 Budapest, Hárslevelű utca 42526/378 helyrajzi számú (12×24 m) közterületen található műfüves pályák felújítása.

A beruházás tervezett költsége 86 131 031 Ft.

A beruházási költség 90%-át az MLSZ finanszírozza, a fennmaradó 10%-ot az Önkormányzat önrészként biztosítja.

A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a megvalósítás céljából létrejövő együttműködési megállapodás az Önkormányzat részéről aláírásra került, az MLSZ általi aláírás folyamatban van.

A felújításra 2024 nyarán kerülhet sor.

10. A 2023. évi Mobilitási Hét és Autómentes Nap rendezvényei

A pályázat célja: a Kőbányai Mobilitási Hét és Autómentes Napok lebonyolítása.

Igényelt támogatás: 2 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 2 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a programok lebonyolítása megtörtént. A támogatás módja utófinanszírozás, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadását követően kerül átutalásra. Az elszámolás benyújtása folyamatban van, melynek határideje 2023. december 19..

II. Elbírálás alatt álló pályázatok

1. Élmény- és Szabadidősport Program 2024

A pályázat célja: a Mozdulj Kőbánya 2024 programok részbeni támogatása.

Igényelt támogatás: 4 300 000 Ft

A pályázat 2023. november 6-án benyújtásra került, az elbírálás folyamatban van.

2. Országos Futópálya-építési Program 2024

A pályázat célja: 600 méteres futópálya építése az 1106 Budapest, Gépmadár parkban.

Igényelt támogatás: 25 000 000 Ft

A pályázat 2023. december 7-én benyújtásra került, az elbírálás folyamatban van.

III. Lezárt, fenntartás alatt álló projektek

1. Kerékpárral 7 határon át

A pályázat célja: a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) dolgozói részvételével két napos Fertő-tókerülő kerékpártúra megvalósítása.

Igényelt támogatás: 640 000 Ft

Elnyert támogatás: 500 000 Ft

A megvalósítás állása: a program lebonyolítása megtörtént. A támogatás módja utófinanszírozás, a szakmai és pénzügyi elszámolás elfogadásra került, a támogatási összeg 2023. szeptember 12-én megérkezett a Hivatal számlájára.

2. KEHOP-5.2.9-16-2016-00062, pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára

A pályázat célja: a Vaspálya utcai óvoda-bölcsőde épületének energetikai korszerűsítése.

A projekt összköltségvetése: 68 812 400 Ft

Elnyert támogatás: 68 812 400 Ft

A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a záró projektfenntartási jelentés benyújtása 2023. november 16-án megtörtént, a projekt lezárása folyamatban van.

3. KEHOP-1.2.1-2018-00025, Zöld Kőbánya - Rajtad múlik!

A pályázat célja: a kőbányai klímastratégia kidolgozása, a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodással kapcsolatos, valamint a szemléletformálás, a klímatudatosság erősítésére irányuló cselekvési irányok meghatározása, a kerületi lakosság, valamint a közintézményi és gazdasági szereplők érzékenyítése a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokra.

A projekt összköltségvetése: 20 000 000 Ft

Igényelt támogatás: 20 000 000 Ft

Elnyert támogatás: 20 000 000 Ft

A megvalósítás állása: a projekt megvalósult, a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása 2023. május 17-én megtörtént, a projekt fenntartási időszakának vége 2028. május 17-e.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztató megtárgyalására.

Budapest, 2023. december „8.”



Dr. Szabó Krisztián