

**Előterjesztés
a Képviselő-testület részére
a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására
kötött vállalkozási szerződés módosításáról**

I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a 2016. évben 2 000 000 000 Ft összegű támogatásban részesült a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztéséhez (a továbbiakban: Fejlesztés).

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) az Önkormányzat által 2017. augusztus 29. napján megküldött végleges feladat- és költségtervet 2017. szeptember 13. napján elfogadta, amely alapján a Fejlesztés megkezdődhetett.

A feladat- és költségtervben foglalt határidőre, valamint a Fejlesztés jelentős összegére tekintettel az Önkormányzat és a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) között 2017. november 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú ingatlanokon egy multifunkcionális sportcsarnok és uszodakomplexum, valamint ezek kiszolgáló létesítményei megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok elvégzése, továbbá a támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének elkészítése tárgyában (a továbbiakban: Szerződés).

A Fejlesztés tervezési feladatának előkészítése során a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel tartott szakmai egyeztetésen merült fel az a szakmailag megalapozott igény, hogy a tervezési folyamat – a Fejlesztés előkészítésének részeként – egészüljön ki a Fejlesztés kiviteli tervdokumentációja elkészítésével, mivel így

- a) egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén ugyanaz a tervező – azonos koncepció és elvárás alapján – készíti el az engedélyezési és a kiviteli terveket, így a tervezési tevékenység időszükséglete jelentősen lecsökken;
- b) biztosított a műszaki megoldások folytonossága, és nem oszlik meg a tervezői felelősség;
- c) összességében kedvezőbb tervezői díj érhető el az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, és
- d) a kiviteli tervek alapján a kivitelezés költsége pontosabban meghatározható.

A Vagyonkezelő a tervezési feladatra kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére opciós ajánlatot kért, és ennek megfelelően került sor a tervezési szerződés megkötésére.

Az Önkormányzat 2018. március 12. napján intézkedett annak érdekében, hogy az NFM biztosítsa a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló feladat elvégzéséhez szükséges feltételeket, lehetővé téve ezáltal, hogy a Vagyonkezelő a tervezési szerződésben rögzített határidőben élhessen a tervezési szerződésben rögzített opció igénybevételének lehetőségével.

A miniszterek feladat- és hatáskörének módosítására tekintettel az Önkormányzat ismételten előterjesztette a kérelmét az módosítást követően feladat- és hatáskörrel rendelkező emberi erőforrások miniszterének, aki a módosított támogatási dokumentumok tervezetét 2018. szeptember 3. napján fogadta be.

A minisztérium képviselője 2018. november 15. napján írta alá a Támogatói Okirat módosításáról szóló dokumentumot, amelyben a támogatott tevékenység szakmai megvalósításának módosított időszaka 2017. január 1. – 2019. június 30., továbbá a támogatás felhasználása során elvégzendő feladatok kiegészültek a kiviteli terv készítésével és a közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzésével, valamint a sűrített földgáz-tartály áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítással.

II. Hatásvizsgálat

A Szerződés módosításával megteremtődik annak a lehetősége, hogy a Vagyonkezelő éljen az általa kötött tervezési szerződésben szereplő opció (kiviteli tervdokumentáció elkészítése) lehívásával.

III. A végrehajtás feltételei

A Szerződés módosítása nem érinti a Szerződésben rögzített ellenértéket, és az Önkormányzat költségvetésére nincs pénzügyi hatása, ugyanakkor a támogatás terhére a Mázsa téri beruházás előkészítése teljes körűen megvalósulhat. A szerződésmódosítás végrehajtása érdekében a Vagyonkezelő a szükséges intézkedéseket megteszi.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot.

Budapest, 2018. december „7.”



D. Kovács Róbert Antal

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Szabó Krisztián
jegyző

**Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2018. (XII. 13.) KÖKT határozata**

**a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására
kötött vállalkozási szerződés módosításáról**

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal a Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszoda fejlesztési feladatainak ellátására kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását az 1. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2018. december 19.
Feladatkörében érintett: a Jegyzői Főosztály vezetője
a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 29., törzskönyvi azonosító száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-15510000) képviseletében **D. Kovács Róbert Antal polgármester** mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről:

a **Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.** (1107 Budapest, Ceglédi út 30., cégjegyzékszám: 01-10-042140, adószáma: 10816772-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11784009-22224764) képviseletében **Szabó László vezérigazgató** mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a Megrendelő és a Vállalkozó együtt: **Szerződő Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint.

1. Előzmények

- 1.1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) az egyes egyedi települési sportcélú infrastruktúra-fejlesztési beruházások forrásszükségletének biztosításáról szóló 1800/2016. (XII. 20.) Korm. határozat alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kedvezményezett részére költségvetési támogatást biztosított a Kőbányai Sportcentrum – Mázsa téri multifunkcionális sportcsarnok és uszodakomplexum – fejlesztésének (a továbbiakban: Fejlesztés) megvalósításához.
- 1.2. A Szerződő Felek között 2017. november 16. napján vállalkozási szerződés jött létre a Budapest X., Kőbányai út 57-63. szám alatti, 38403/2 és 38403/4 helyrajzi számú ingatlanokon egy multifunkcionális sportcsarnok és uszodakomplexum, valamint ezek kiszolgáló létesítményei megvalósításához szükséges előkészítő munkálatok elvégzése, továbbá a támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének elkészítése tárgyban (a továbbiakban: szerződés).

2. A szerződés módosításának indoka

- 2.1. A Fejlesztés tervezési feladatának előkészítése során a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel tartott szakmai egyeztetésen merült fel az a szakmailag megalapozott igény, hogy a tervezési folyamat – a Fejlesztés előkészítésének részeként – egészüljön ki a Fejlesztés kiviteli tervdokumentációja elkészítésével, mivel így
 - a) egy közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén ugyanaz a tervező – azonos koncepció és elvárás alapján – készíti el az engedélyezési és a kiviteli terveket, így a tervezési tevékenység időszükséglete jelentősen lecsökken;
 - b) biztosított a műszaki megoldások folytonossága, és nem oszlik meg a tervezői felelősség;
 - c) összességében kedvezőbb tervezői díj érhető el az engedélyezési és a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére, és

- d) a kiviteli tervek alapján a kivitelezés költsége pontosabban meghatározható.
- 2.2. A Vállalkozó a tervezési feladatra kiírt közbeszerzési eljárásban a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére opciós ajánlatot kért, és ennek megfelelően került sor a tervezési szerződés megkötésére.
 - 2.3. Az emberi erőforrások miniszterének képviselője 2018. november 15. napján módosította az 1.1. pont szerinti Támogatói Okiratot, amely szerint a támogatott tevékenység szakmai megvalósításának időszaka 2017. január 1. – 2019. június 30., továbbá a támogatás felhasználása során elvégzendő feladatok kiegészültek a kiviteli terv készítésével és a közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzésével, valamint a sűrített földgáz-tartály áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítással.
 - 2.4. A szerződésmódosítás nem érinti a szerződésben rögzített ellenértéket.

3. A szerződés módosuló rendelkezései

- 3.1. A szerződés III. 4. pontja a következő o) alponttal egészül ki:
„o) elkészíti a Fejlesztés kiviteli tervdokumentációját.”
- 3.2. A szerződés IV. 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. A Felek rögzítik, hogy a 3. melléklet szerinti támogatói okiratban foglaltak alapján szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell készíteni a véghatáridőt követő hatvan napon belül. A szakmai beszámoló tervezetét a Vállalkozó készíti el. A Vállalkozó által elkészített dokumentumokat az alábbi záradékkal kell ellátni: 47300-3/2018/SPORTLET iktatószámú támogatói okirat terhére elszámolva.”
- 3.3. A szerződés IV. fejezete a következő 8. ponttal egészül ki:
„8. A Vállalkozó feladata a közterület kialakítása érdekében a MOL Nyrt. tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos döntés, valamint a sűrített földgáz-tartály áthelyezéséhez kapcsolódó kártalanítás előkészítése, továbbá az Önkormányzat ezzel kapcsolatos döntésére vonatkozó javaslatétel.”
- 3.4. A szerződés V. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Vállalkozó a II. 1. pont szerinti műszaki előkészítésre vonatkozó feladatokat 2019. június 30. napjáig, továbbá a Támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetének az elkészítését érintő feladatokat 2019. augusztus 21. napjáig köteles elvégezni.”
- 3.5. A szerződés VII. 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A Vállalkozó akkor teljesít szerződésszerűen, ha a szerződés tárgyát képező Fejlesztés építési engedélyezési tervdokumentációját benyújtja az engedélyező hatósághoz, megszerzi a végleges építési engedélyt, elkészíti a kiviteli tervdokumentációt, és a fejlesztési terület alkalmas a kivitelezés megkezdésére, valamint a Támogató felé történő elszámoláshoz a szakmai beszámoló tervezetét a Megrendelőnek átadta.”

4. Záró rendelkezések

- 4.1. A szerződés 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- 4.2. Hatályát veszti a szerződés 2. melléklete.
- 4.3. A szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
- 4.4. A jelen szerződésmódosítás mindkét fél aláírásával a későbbi aláírás napján lép hatályba.
- 4.5. A jelen szerződésmódosítás három számozott oldalból áll, hét példányban készült, amelyből öt példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti meg.

A Szerződő Felek a szerződésmódosítást – elolvasás és értelmezés után – mint üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2018. december „ ”

Budapest, 2018. december „ ”

Megrendelő
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat
D. Kovács Róbert Antal
polgármester

Vállalkozó
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
Szabó László
vezérigazgató

Pénzügyi ellenjegyzés

Rappi Gabriella
főosztályvezető

Szakmai és jogi ellenjegyzés

Dr. Szabó Krisztián
jegyző

Dr. Szüts Korinna
főosztályvezető